

大武口区教体局薄弱环节改善及能力提升 专项转移支付 2021 年度绩效自评报告

根据《关于做好 2021 年大武口区部门决算绩效自评公开工作的通知》（石大财函〔2022〕31 号）通知，现将大武口区 2021 年薄弱环节改善及能力提升项目绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

大武口区 2021 年收到义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助经费共计 2000 万元，其中中央专项资金 2000 万元。

（一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况。

《自治区财政厅 自治区教育厅关于提前下达部分教育专项资金预算指标的通知》宁财（教）指标〔2020〕734 号文件，下达资金 2000 万元，用于舍予圆小学综合楼、十一小和十三小改扩建项目工程。

（二）自治区专项资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

无。

二、绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

《自治区财政厅 自治区教育厅关于提前下达部分教育专项资金预算指标的通知》宁财（教）指标〔2020〕734 号

文件，下达专项资金 2000 万元，已于 2021 年 3 月 26 日下达。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作建设项目资金由区财政局直接拨付至教体局，区教体局根据文件要求实施，舍予圆小学综合楼建设已完工，十一小和十三小改扩建项目工程正在建设中，根据建设工程实施进度支付工程款 1480 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

遵照《自治区财政厅 自治区教育厅关于下达 2021 年教育项目资金预算指标的通知》宁财（教）指标〔2021〕734 号文件精神，确保资金管理使用规范，切实提高资金使用效益。做到专款专用，严格资金审批、支付流程。不存在截留、挪用等现象，同时加强专项资金的监管力度，使得专项资金发挥最大的效益。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

舍予圆小学综合楼建设已完工；十一小和十三小改扩建项目工程正在建设中。

（2）质量指标。

2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作建设项目按要求建设中。

（3）时效指标。

2021年内已完成舍予圆小学综合楼项目；十一小和十三小改扩建项目工程目前正在建设中，计划在2022年上半年完工，2022年9月开学投入使用。

(4) 成本指标。

舍予圆小学综合楼、十一小和十三小改扩建项目工程计划2113万元，目前已支付1480万元，剩余633万元。

2. 效益指标完成情况情况分析。

(1) 经济效益。

(2) 社会效益。

义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目促进教育均衡发展，改善学校办学条件。。

(3) 生态效益。

(4) 可持续影响。

义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目逐步提升办学质量及办学水平。

3. 满意度指标完成情况分析。

义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目工资以来，对家长和学生及校方问卷调查，满意度很高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

大武口区对专项资金使用均严格按照相关制度执行，无偏离绩效目标，均已达到了既定的绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将此次绩效自评的结果作为以后项目申报、审核的依据，提高资金的有效使用，并将项目绩效评价常态化。

大武口区教育体育局

2022年9月6日