

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|------------|--|------------|--|-----------|------------|------------|----------------------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 支持学前教育发展资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 大武口区人民政府 | 资金使用单位 | 大武口区教育体育局 | | | |
| 资金情况（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | | |
| | | 年度资金总额： | 3367 | 433.65 | 12.88% | | |
| | | 其中：中央财政资金 | 1506 | 433.65 | 28.79% | | |
| | | 地方资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标：1. 建设2所幼儿园：长城幼儿园和新区幼儿园；2. 4所城镇小区配套幼儿园升级改造；3. 支持普惠性幼儿园奖补，提升普惠性幼儿园办学条件。 | | 全年实际完成情况：1. 新区幼儿园正在开工建设中，长城幼儿园正在招投标阶段；2. 已完成4所城镇小区配套幼儿园升级改造；3. 已完成普惠性幼儿园奖补发放，提升普惠性幼儿园办学条件。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建幼儿园数量 | | 2所 | 0所 | 新区幼儿园正在开工建设中，长城幼儿园正在招投标阶段。 |
| | | | 城镇小区配套幼儿园升级改造园数。 | | 4所 | 4所 | |
| | | | 对辖区内考核奖补公办幼儿园数。 | | 13所 | 13所 | |
| | | | 对辖区内考核奖补普惠性幼儿园数。 | | 16所 | 16所 | |
| | | 质量指标 | 新建2所幼儿园验收合格率。 | | 100% | 100% | |
| | | | 辖区内幼儿园考核达标率。 | | 100% | 100% | |
| | | | 学前儿童入园率。 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 考核奖补资金拨付率 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 新建幼儿园项目资金 | | 2412万元 | 28.65万元 | 新区幼儿园正在开工建设中，长城幼儿园正在招投标阶段。 |
| | | | 城市小区幼儿园配套幼儿园资金。 | | 340万元 | 340万元 | |
| | 幼儿园考核奖补经费。 | | 65万元 | 65万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进教育教学，提供优质的教学资源。 | | 逐步提升 | 逐步提升 | |
| | | | 扩大了公办幼儿园的办园规模；解决了儿童入园难的问题。 | | 逐步提升 | 逐步提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 学校日常运转保障有力，教学活动开展有序。 | | 正常运行 | 正常运行 | |
| 办学水平不断提升。 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥95% | ≥95% | | |
| | | 学生家长满意度 | | ≥95% | ≥95% | | |
| | | 学校满意度 | | ≥95% | ≥95% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | | |

注：1. 各市、县（区）要将本级资金填列至“地方资金”中；地方债、外债安排的资金填入“地方资金”中。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。